

COMUNE DI CASSANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

Numero 52 Del 08-07-2010

Reg. generale 180

**Oggetto: CONCESSIONE PROROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI
DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVI-
ZIO DEL CENTRO ABITATO E DELL'AREA P.I.P. - 1°
LOTTO"**

- VISTA la deliberazione della G.C. n. 01 del 25.01.2010 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'organizzazione delle Aree e degli Uffici;
- CONSIDERATO che il sottoscritto, con decreto Sindacale n° 02/10 del 25.01.2010 è stato nominato Responsabile del "SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO";
- PREMESSO che con delibera di G.C. n° 45 del 13.09.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO di DEPURAZIONE a SERVIZIO del CENTRO ABITATO e dell'AREA P.I.P. - 1° LOTTO" per l'importo complessivo di € 1.230.000,00, distinto per lavori a corpo € 930.000,00, di cui € 46.500,00 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTA la determina n° 12 (n° 145 del Reg. Gen.) in data 03.06..2009 del Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico con la quale è stato omologato il verbale di gara dei lavori in oggetto;
- VISTO il contratto di Rep. n° 14 in data 09.09.2009 registrato in S. Angelo dei Lombardi il 16.09.2009 al n° 351 Serie I, con il quale sono stati affidati i succitati lavori all'Impresa **BULFARO COSTRUZIONE S.p.A.** con sede nella Zona Industriale SENISE (PZ), per un importo complessivo a di €

717.491,40, di cui € 670.991,40 oltre ad € 46.500,00 per oneri per la sicurezza, corrispondente al ribasso a corpo del 24,053% offerto in sede di gara

- l'impresa appaltatrice, in data 28.06.2010 acquisita in data 29.06.2010 al prot.llo al n° 3396 ha richiesto una proroga dei lavori e pertanto in tempo utile ai sensi del Capitolato Generale d'appalto (art. 26 D.M. 145/2000);

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si sono verificati degli eventi, come espressamente richiamati nella richiesta formulata dall'Impresa, che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dal relativo articolo del Capitolato Speciale d'Appalto;

PRESO ATTO che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

VISTO il parere del direttore dei lavori espresso in data 02-07-2010;

VISTO il parere del responsabile del procedimento espresso in data 05-07-2010;

D E T E R M I N A

di CONCEDERE all'impresa esecutrice, una **proroga** di 90 (novanta) giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Si dà atto, che tenendo conto delle sospensioni già riconosciute e della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 23-10-2010;

La predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

*IL RESPONSABILE SERVIZIO
geom. BOCCHINO MAURIZIO*

Vista la determinazione n. 180 in data 08-07-2010 del registro generale si appone il visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L – D.Lgs 267/2000.

Impegno n. _____

liquidazione n. _____

mandato n. _____ del _____

Cassano Irpino, li 08-07-2010

**Il Responsabile
Area Finanziaria
Rag. VECCHIA FRANCESCO**

Publicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Cassano Irpino li, _____

Il Messo Comunale
